


इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद


कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र

1. कार्य का नाम : कालिन्दीपुरम् आवास योजना के गोकुल सेक्टर में "मौसम विहार" बहुमंजिले भवनों का निर्माण कार्य।
2. आगणन स्वीकृत होने की तिथि तथा धनराशि : दिनांक 26.03.2013
रु0 6493.00 लाख
3. अनुमान की राशि/बजट का शीर्षक नाम : योजनागत मद
4. निविदा स्वीकृत होने का दिनांक तथा धनराशि : दिनांक 30.01.2014
रु0 9143.23 लाख
5. ठेकेदार का नाम : मेसर्स एन0सी0सी0 लिमिटेड
6. संशोधित आगणन स्वीकृत होने का दिनांक व धनराशि यदि कोई हो : दिनांक 18.07.2017
रु0 10014.13 लाख
7. अधिकारी जिसके द्वारा स्वीकृत हुआ : उपाध्यक्ष महोदय
8. अभी तक हुए भुगतान की धनराशि : रु0 97,26,36,567.35
9. पूर्ण व्यय वास्तविक : रु0 1,00,11,04,941.99
10. शेष भुगतान की धनराशि जिसकी स्वीकृति अन्तिम भुगतान के साथ वांछित है : रु0 2,84,68,374.57
11. कार्य प्रारम्भ होने की तिथि : दिनांक 15.02.2014
12. कार्य पूर्ण होने की मूल तिथि (एग्रीमेन्ट के अनुसार): दिनांक 24.02.2016
प्रथम बार समयवृद्धि : दिनांक 30.06.2016
द्वितीय बार समयवृद्धि : दिनांक 30.09.2016
तृतीय बार समयवृद्धि : दिनांक 30.12.2016
चतुर्थ बार समयवृद्धि : दिनांक 30.03.2017
पंचम् बार समयवृद्धि : दिनांक 30.08.2017
षष्ठम् बार समयवृद्धि : दिनांक 30.12.2017
सप्तम् बार समयवृद्धि : दिनांक 30.04.2018
13. पूर्ण होने की वास्तविक तिथि : दिनांक 30.04.2018
14. पूर्ण होने की निर्धारित तिथि : दिनांक 30.04.2018

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त कार्य दिनांक 30.04.2018 को पूर्ण हुआ, जो स्वीकृत व्ययानुमान तथा मानक के अनुसार संतोष जनक रूप से किया गया है।


अवर अभियंता
(Anurag Gupta)


सहायक अभियंता


अधिशायी अभियंता