

प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज


कार्य पूर्ण होने का प्रमाण -पत्र

1. कार्य का नाम : अवन्तिका/ नैनी आवास योजना के सेक्टर K में मानस विहार आवास योजना के अन्तर्गत सरल व सहज श्रेणी के 256 भवनों के निर्माण व विकास कार्य
2. आगणन स्वीकृत होने की तिथि तथा धनराशि : दिनांक 26.02.2014
रु0 1424.86 लाख
3. अनुमान की राशि/बजट का शीर्षक नाम : C 4(1), बहुमंजिली भवनों का निर्माण
3. निविदा स्वीकृत होने का दिनांक तथा धनराशि : रु0 1669.00 लाख दि० 14-08-2014
4. ठेकेदार का नाम : मेसर्स नवभारत ट्रेडिंग कम्पनी
5. संशोधित आगणन स्वीकृत होने का दिनांक व धनराशि यदि कोई हो तो : दिनांक 09.02.2017
रु0 1721.68 लाख
6. अधिकारी जिसके द्वारा स्वीकृत हुआ हो : उपाध्यक्ष महोदय
7. अभी तक हुए भुगतान की धनराशि : रु0 16,44,59,606.54
8. पूर्ण व्यय वास्तविक : —
9. शेष भुगतान की धनराशि जिसकी स्वीकृति अन्तिम भुगतान के साथ वांछित है : —
10. कार्य प्रारम्भ होने की तिथि : दिनांक 24.07.2014
11. कार्य पूर्ण होने की मूल तिथि (एग्रीमेन्ट के अनुसार) : दिनांक 02.12.2015
12. प्रथम बार समयवृद्धि : दिनांक 31.03.2016
द्वितीय बार समयवृद्धि : दिनांक 31.10.2016
तृतीय बार समयवृद्धि : दिनांक 31.03.2017
चतुर्थ बार समयवृद्धि : —
13. कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि : दिनांक 31.03.2017
14. पूर्ण होने की निर्धारित तिथि : दिनांक 31.03.2017

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त कार्य दिनांक 31.03.2017 को पूर्ण हुआ, जो स्वीकृत व्ययनुमान तथा मानक के अनुसार संतोष जनक रूप से किया गया है।


अवर अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिसासी अभियन्ता