


इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद


कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र

1. कार्य का नाम : कालिन्दीपुरम् आवास योजना में वसुधा विहार आवास योजना के अन्तर्गत गगन, पवन व नमन श्रेणी के 253 फ्लैटों का निर्माण व विकास कार्य।
2. आगणन स्वीकृत होने की तिथि तथा धनराशि : दिनांक 26.02.2014
रु0 3088.00 लाख
3. अनुमान की राशि/बजट का शीर्षक नाम : योजनागत मद
4. निविदा स्वीकृत होने का दिनांक तथा धनराशि : दिनांक 18.06.2014
रु0 36,28,39,000.00
5. ठेकेदार का नाम : मेसर्स बाबा बिल्डर्स
6. संशोधित आगणन स्वीकृत होने का दिनांक व धनराशि यदि कोई हो : दिनांक 03.05.2017
रु0 4,22,73,836.16 (वृद्धि)
7. अधिकारी जिसके द्वारा स्वीकृत हुआ : तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय
8. अभी तक हुए भुगतान की धनराशि : रु0 39,62,60,689.55
9. पूर्ण व्यय वास्तविक : रु0 40,48,40,779.05
10. शेष भुगतान की धनराशि जिसकी स्वीकृति अन्तिम भुगतान के साथ वांछित है : रु0 85,80,089.50
11. कार्य प्रारम्भ होने की तिथि : दिनांक 15.07.2014
12. कार्य पूर्ण होने की मूल तिथि (एग्रीमेन्ट के अनुसार): दिनांक 14.01.2016
प्रथम बार समयवृद्धि : दिनांक 30.05.2016
द्वितीय बार समयवृद्धि : दिनांक 31.03.2017
तृतीय बार समयवृद्धि : दिनांक 15.10.2017
चतुर्थ बार समयवृद्धि : दिनांक 15.01.2018
13. पूर्ण होने की वास्तविक तिथि : दिनांक 15.01.2018
14. पूर्ण होने की निर्धारित तिथि : दिनांक 15.01.2018

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त कार्य दिनांक 15.01.2018 को पूर्ण हुआ, जो स्वीकृत व्ययानुमान तथा मानक के अनुसार संतोष जनक रूप से किया गया है।


अवर अभियन्ता
(महेश कुमार)


सहायक अभियन्ता
यू0 एस0 राठौर
सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
अभिषेक अभियन्ता
विशेष प्राधिकरण
इलाहाबाद