

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद


कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र

1. कार्य का नाम : कालिन्दीपुरम् आवास योजना के अन्तर्गत सुगम विहार आवास योजना में 176 सहज (LIG) एवं 288 सरल (EWS) फ्लैटों का निर्माण कार्य।
2. आगणन स्वीकृत होने की तिथि तथा धनराशि : दिनांक 15.09.2012
रु0 1560.43 लाख
3. अनुमान की राशि/बजट का शीर्षक नाम : योजनागत मद
4. निविदा स्वीकृत होने का दिनांक तथा धनराशि : दिनांक 26.04.2013
रु0 17,55,63,272.86
5. ठेकेदार का नाम : मेसर्स बाबा बिल्डर्स
6. संशोधित आगणन स्वीकृत होने का दिनांक व धनराशि यदि कोई हो : दिनांक 17.03.2018
रु0 2,30,51,133.66 (वृद्धि)
7. अधिकारी जिसके द्वारा स्वीकृत हुआ : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा स्वीकृत
8. अभी तक हुए भुगतान की धनराशि : रु0 18,21,04,700.47
9. पूर्ण व्यय वास्तविक : रु0 19,77,71,263.06
10. शेष भुगतान की धनराशि जिसकी स्वीकृति अन्तिम भुगतान के साथ वांछित है : रु0 1,56,66,562.59
11. कार्य प्रारम्भ होने की तिथि : दिनांक 01.05.2013
12. कार्य पूर्ण होने की मूल तिथि (एग्रीमेन्ट के अनुसार) : दिनांक 28.02.2014
प्रथम बार समयवृद्धि : दिनांक 31.12.2014
द्वितीय बार समयवृद्धि : दिनांक 31.03.2016
तृतीय बार समयवृद्धि : दिनांक 31.03.2018
चतुर्थ बार समयवृद्धि : —
13. पूर्ण होने की वास्तविक तिथि : दिनांक 31.03.2018
14. पूर्ण होने की निर्धारित तिथि : दिनांक 31.03.2018

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त कार्य दिनांक 31.03.2018 को पूर्ण हुआ, जो स्वीकृत व्ययानुमान तथा मानक के अनुसार संतोष जनक रूप से किया गया है।


अवर अभियंता


सहायक अभियंता


अधिशायी अभियंता