


इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद


कार्य पूर्ण होने का प्रमाण--पत्र

1. कार्य का नाम : कालिन्दीपुरम् आवास योजना में सृजन विहार आवास योजना के अन्तर्गत 48 एल0आई0जी0 एवं 40 ई0डब्लू0एस0 फ्लैटों के निर्माण व विकास कार्य।
2. आगणन स्वीकृत होने की तिथि तथा धनराशि : दिनांक 07.06.2016
रु0 3,43,33,951.00
3. अनुमान की राशि/बजट का शीर्षक नाम : योजनागत मद
4. निविदा स्वीकृत होने का दिनांक तथा धनराशि : दिनांक 17.08.2016
रु0 3,27,97,428.37
5. ठेकेदार का नाम : मेसर्स बाबा बिल्डर्स
6. संशोधित आगणन स्वीकृत होने का दिनांक व धनराशि यदि कोई हो : दिनांक 17.03.2018
रु0 1,24,14,816.75 (वृद्धि)
7. अधिकारी जिसके द्वारा स्वीकृत हुआ : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा स्वीकृत ^{मेसर्स बाबा बिल्डर्स}
8. अभी तक हुए भुगतान की धनराशि : रु0 2,14,51,599.00
9. पूर्ण व्यय वास्तविक : रु0 4,41,39,579.71
10. शेष भुगतान की धनराशि जिसकी स्वीकृति अन्तिम भुगतान के साथ वांछित है : रु0 2,26,87,980.71
11. कार्य प्रारम्भ होने की तिथि : दिनांक 26.08.2016
12. कार्य पूर्ण होने की मूल तिथि (एग्रीमेन्ट के अनुसार) : दिनांक 25.11.2017
प्रथम बार समयवृद्धि : दिनांक 30.06.2018
द्वितीय बार समयवृद्धि : —
तृतीय बार समयवृद्धि : —
चतुर्थ बार समयवृद्धि : —
13. पूर्ण होने की वास्तविक तिथि : दिनांक 30.05.2018
14. पूर्ण होने की निर्धारित तिथि : दिनांक 30.06.2018

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त कार्य दिनांक 30.05.2018 को पूर्ण हुआ, जो स्वीकृत व्ययानुमान तथा मानक के अनुसार संतोष जनक रूप से किया गया है।


अवर अभियंता 6/18


सहायक अभियंता 18-6-18


अधिशायी अभियंता 19/6/18